TAGMEMBRAN APS

PROCESKONTROL

Sags navn:	**Sagsnr.:**	**Andet ID:**

Nr.:	Hvad kontrolleres:	Kontrol omfang:	Kontrolmetode:
1.	Underlaget: Fald 1:40	Ved opstart	Visuel/måling
2.	Dampspærre: Overlæg/tilslutninger tætte	100%	Visuel
3.	Isolering: tætte samlinger	100%	Visuel
4.	Underpap: Overlæg/tilslutninger tætte	100%	Visuel
5.	Befæstigelse: I henholdt til befæstigelse plan	25%	Måling
6.	Overpap: Fuldsvejst	20%	Visuel
7.	Gennemføringer: Tilslutninger er tætte	100%	Visuel
8.	Ovenlys: Placering opluk retning	100%	Visuel
9.	Sikkerhed	100% / dagligt	Visuel

Dato:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Bemærkninger	Signatur:

Arbejdet er fuldt færdigt og evt. fejl er udbedret.

Dato:_____Tagdækker:_____

TAGMEMBRAN APS
Birkegårdsvej 36
8361 Hasselager

Telefon 2256 0088
E-mail steenuldall@tagmembran.com
www.tagmembran.com

KS-Dokumenter:
©Copyright
TAGMEMBRAN APS